

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ – หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,485 เมตร หน้า 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)
งบประมาณ 7,140,000 บาท

งานสำรวจพื้นที่

- งานสำรวจพื้นที่พร้อมวัดระยะ STA หาค่าระดับ

งานเคลียร์พื้นที่

- งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวเดิมพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ

งานวางท่อ คสล. ขนาด สก 0.40 เมตร 3 จุด

- งานขุดดินแนววางท่อ คสล. ขนาด สก. 0.40 เมตร
- งานลงทรายหยาบรองพื้นพร้อมบดอัดแน่น
- งานเทลิ้นรองท่อ คสล. ขนาด สก. 0.40 เมตร
- งานวางท่อ คสล. ขนาด สก. 0.40 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อแล้วเสร็จ
- งานถมดินหลังท่อบดอัดแน่นแล้วเสร็จ

งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร

- งานลงทรายหยาบรองพื้นพร้อมบดอัดแน่น
- งานตั้งแบบหล่อคอนกรีต
- งานวางเหล็กตะแกรงพร้อมเสียบเหล็กเสริมตามรอยตัด JOINT
- งานหล่อคอนกรีตผิวจราจร ข้างละ 2.50 เมตร รวม 2 ข้าง 5.00 เมตร ตั้งแต่ 0+000-2+485 แล้วเสร็จ

งานหยอดยางมะตอยรอยตัด JOINT

- งานหยอดยางมะตอยรอยต่อคอนกรีตแล้วเสร็จ

งานไหล่ทาง

- งานลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทาง 2 ข้างถนน แล้วเสร็จ

งานทำความสะอาดผิวจราจร

- งานทำการฉีดน้ำทำความสะอาดผิวจราจรแล้วเสร็จ 100%

เริ่มทำการสำรวจพื้นที่พร้อมวัดระยะ STA แล้วเสร็จ ผรจ.ทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวเดิมพร้อม
บดอัดแน่นแล้วเสร็จ ผรจ.ทำการขุดดินแนววางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร ผรจ.ทำการลงทราย
หยาบรองพื้นพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ ผรจ.ทำการเทลิ้นรองท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร ผรจ.ทำ
การวางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร ขาแนวรอยต่อ พร้อมถมดินหลังท่อบดอัดแน่นแล้วเสร็จ
งานลงท่อตามตำแหน่งที่ต้องการแล้วเสร็จ ผรจ.ทำการลงทรายหยาบรองพื้นพร้อมบดอัดแน่น งานตั้ง
แบบหล่อคอนกรีต งานวางเหล็กตะแกรง งานหล่อคอนกรีตข้างละ 2.50 รวม 2 ข้าง 5.00 เมตร ตั้งแต่
จุดเริ่มต้น 0+000 ถึงจุดสิ้นสุด 2+485 แล้วเสร็จ ผรจ.ทำการหยอดยางมะตอยรอยต่อคอนกรีต แล้วเสร็จ
ผรจ.ทำการลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทาง 2 ข้างถนน แล้วเสร็จ ผรจ.ทำการฉีดน้ำทำความสะอาด
ผิวจราจรแล้วเสร็จ